

建設型応急仮設住宅の進捗状況

応急仮設住宅整備状況（9月30日現在）

設置主体	団地名	設置戸数		構造	スケジュール		備考
					着手	完成予定	
球磨村	球磨村多目的広場 仮設団地	33戸	269戸	ムービング ハウス	7月16日	7月31日 完成	8月2日 入居開始
	球磨村 グラウンド仮設団地	113戸		木造	8月1日	<u>10月5日</u>	<u>10月10日</u> 入居開始
	球磨村さくらドーム 仮設団地	35戸		ムービング ハウス	8月7日	9月15日 完成	9月20日 入居開始
	球磨村大王原公園仮 設団地 (球磨郡錦町)	88戸		木造	8月7日	<u>10月19日</u>	<u>10月24日</u> 入居開始

問い合わせ 球磨村復興本部住宅支援班 ☎ 0966(32)1111