

総務大臣 村上 誠一郎 殿

球磨村長 松谷 浩一

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和4年3月18日
(2) サービス開始日 : 令和4年4月1日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
Wi-Fi 設置数 (公共施設、避難所等)	4台 (令和3年度)	4/4	【参考】 4/4	【参考】 4/4	【参考】 4/4
Wi-Fi 設置数 (学校、保育所)	3台* (令和3年度)	5/5	【参考】 5/5	【参考】 5/5	【参考】 3/3
Wi-Fi 設置数 (世帯等)	400台 (令和5年度)	355/350	385/380	406/400	【参考】 411/400
携帯電話基地局用 エントランス回線	18箇所 (令和3年度)	20/18	【参考】 20/18	【参考】 20/18	【参考】 18/18

※学校、保育所の Wi-Fi については、令和6年度に村内小・中学校3校を義務教育学校に再編したことにより、当該学校が2校減少したため、目標値を変更（5→3）する。

(参考)

提供可能回線数	利用回線数			
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
577回線*	384	414	435	436

※本事業で整備したクロージャーで対応できる回線数から補助対象未使用回線を控除した数

3. 目標達成に向けて実施した取組

住民に対して村広報誌等による球磨村情報通信施設（インターネット接続サービス）加入案内を行った。

また、携帯電話基地局用エントランス回線については、携帯電話事業者と連携を図りながら整備した。

4. 評価

公共施設、避難所等の無線局開設

目標を達成している。

学校、保育所の無線局開設

学校については、被災した小学校の復旧、少子化に伴う児童・生徒数の減少等により義務教育学校に再編したことにより、当該学校が2校減少したため、令和6年度に目標値を変更（5→3）した。

なお、目標は達成している。

携帯電話基地局用エントランス回線

災害による道路復旧工事の都合で目標を超える20局を開設したが、復旧工事が進み令和6年度には元の18局へととなった。

なお、目標は達成している。

利用回線数

令和6年度は436回線（75.6%）であり、順調に推移している。

5. 課題への対応策（中間評価のみ）

無線局の開設目標年度中に達成できており、引き続き個別案内などで無線Wi-Fi利用促進及び利用回線数の増加を図っていく。