球総第１２２７号
令和８年１０月２２日

総務大臣　藤井 比早之　　殿

球磨村長　大岩　禎一

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

１．事業概要

(1) 工事完了日　　：令和４年３月１８日

(2) サービス開始日：令和４年４月１日

２．目標達成状況（累計）

指　標	目標 （目標年度）	（実績値/目標値）				
		令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度 （９月末時点）
Wi－Fi 設置数 （公共施設、避難所等）	４台 （令和３年度）	４/４	４/４	４/４	４/４	５/４ *2
Wi－Fi 設置数 （学校、保育所）	３台*1 （令和３年度）	５/５	５/５	３/３	３/３	３/３
Wi－Fi 設置数 （世帯数）	４００台 （令和５年度）	３８５ /４００	４０６ /４００	４１１ /４００	３７１ /４００	３９８ ／４００
携帯電話基地局用 エントランス回線	１８箇所 （令和３年度）	２０/１８	２０/１８	１８/１８	１８/１８	１８/１８

*1 令和６年度に村内小・中学校３校を義務教育学校に再編したことにより、当該学校が２校減少したため、目標値を変更（５→３）する。

*2 令和８年度にコミュニティセンターこうのせの建設に伴い、実績値を増設する。

（参考）

提供可能回線数	利用回線数				
	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度
５７７回線	４１４	４３５	４３６	３９６	４２４

※本事業で整備したクロージャーで対応できる回線数から補助対象未使用回線を控除した数

３．中間評価を踏まえて実施した取組

中間評価と同様、広報誌等での加入案内を継続した。また、宅地造成や村営住宅整備に伴い、担当部門と連携を図り整備を進めた。

４．評価

公共施設、避難所等の無線局開設

当初の目標は達成しており、令和８年度に「コミュニティセンターこうのせ」の建設に伴い、実績値を増設。目標を達成している。

学校、保育園の無線局開設

変更後の目標は達成しており、安定したサービス提供を行っている。

各世帯の無線局開設

令和 7 年に災害復旧事業により減少したが、その後緩やかに増加しており、令和 8 年度中には目標達成する予定。

今後は、防災施設及び村営住宅整備の追加整備に伴い、担当部門と連携を図り目標達成に向け取組む。

携帯電話基地局用エントランス回線

当初目標は達成しており、安定したサービス提供を行っている。

利用回線数

令和 8 年度は 424 回線（73.5%）であり、順調に推移している。引き続き利用回線数の増加を目指し、広報誌等を活用した周知広報を実施していく。