長寿命化計画橋梁一覧表

番号	橋梁名	所　在　地	路　線　名	架設年次	橋　種 ○:橋台がブロック・石積			径間数	橋長(m)	主な損傷		主な対策	対策年次	備　考
										部　材	損　傷　名			
1	大無田橋	球磨村大字三ヶ浦	大無田線	1970年3月	RC橋	2		1	2.4	防護柵	塗装の劣化	防護柵取替	2061	
2	第一松谷橋	球磨村大字三ヶ浦	第二松谷線	1970年3月	RC橋	2	○	1	2.7	防護柵	－	防護柵取替	2059	防護柵なし
3	山神橋	球磨村大字三ヶ浦	第二松谷線	1970年3月	RC橋	1		2	18.3	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2014	
4	島田橋	球磨村大字渡	渡大槻線	1965年3月	RC橋	2	○	1	2.4	主桁	ひびわれ	ひびわれ補修工	2053	
5	水篠橋	球磨村大字渡	渡大槻線	1965年3月	RC橋	2		1	6.0	防護柵	変形・欠損	防護柵取替	2023	
6	糸原橋	球磨村大字渡	渡大槻線	1968年12月	RC橋	1		3	19.2	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2013	
7	糸原第一橋	球磨村大字渡	渡大槻線	1965年3月	RC橋	2	○	1	4.2	舗装	舗装の異常	舗装打替	2054	
8	糸原第二橋	球磨村大字渡	渡大槻線	1965年3月	RC橋	2	○	1	4.0	地覆	ひびわれ	ひびわれ補修工	2054	
9	5-6無名橋	球磨村大字渡	渡大槻線	1996年3月	RC橋	3		1	2.5	橋台	ひびわれ	ひびわれ補修工	2086	
10	境目橋	球磨村大字渡	渡大槻線	1965年12月	RC橋	1		3	30.0	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2015	
11	境目第二橋	球磨村大字渡	渡大槻線	1965年12月	RC橋	2	○	1	3.9	主桁	うき	断面修復	2056	
12	轟橋	球磨村大字渡	渡大槻線	1957年10月	RC橋	1		1	10.0	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2012	
13	蕨谷第一橋	球磨村大字渡	渡大槻線	1965年12月	RC橋	2	○	1	6.2	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2021	
14	蕨谷橋	球磨村大字渡	渡大槻線	1995年6月	鋼橋	1		1	14.7	主桁	塗装の劣化	塗装塗替	2044	
15	蕨谷第二橋	球磨村大字渡	渡大槻線	1965年12月	RC橋	2	○	1	4.3	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2055	
16	5-13無名橋	球磨村大字神瀬	渡大槻線	1996年3月	PC橋	3		1	2.4	主桁	漏水・遊離石灰	ひびわれ補修工	2078	
17	大槻橋	球磨村大字神瀬	渡大槻線	1963年3月	RC橋	1		1	9.0	伸縮装置	遊間の異常	伸縮装置取替	2019	
18	高沢橋	球磨村大字神瀬	高沢横井線	1960年3月	RC橋	2	○	1	4.3	主桁	うき	断面修復	2047	
19	ふれあい球里橋	球磨村大字一勝地	田代線	1992年3月	鋼橋	1		1	22.7	橋台	漏水・耐水	伸縮装置取替	2042	
20	床本橋	球磨村大字一勝地	田代線	1976年3月	RC橋	1		2	35.1	床版	漏水・遊離石灰	防水層設置	2037	
21	山神橋	球磨村大字一勝地	田代線	1967年3月	RC橋	1		1	13.7	橋台	漏水・耐水	伸縮装置取替	2024	
22	田代橋	球磨村大字一勝地	田代線	1967年3月	PC橋	2		1	11.4	床版	漏水・遊離石灰	防水層設置	2012	
23	瀬越橋	球磨村大字一勝地	田代線	1967年8月	RC橋	1		1	12.1	橋台	漏水・耐水	伸縮装置取替	2026	
24	譲葉第一橋	球磨村大字一勝地	田代線	1967年3月	RC橋	2		1	5.6	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2026	
25	譲葉第二橋	球磨村大字一勝地	田代線	1967年3月	RC橋	2		1	5.0	地覆	うき	断面修復	2057	
26	住吉橋	球磨村大字神瀬	神瀬高沢線	1981年12月	RC橋	1		1	17.6	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2039	
27	宮園橋	球磨村大字神瀬	神瀬大岩線	2004年6月	PC橋	2		1	21.5	伸縮装置	路面の凹凸	伸縮装置取替	2058	
28	上原橋	球磨村大字神瀬	神瀬大岩線	1968年3月	RC橋	2	○	1	4.0	主桁	ひびわれ	ひびわれ補修工	2059	
29	神原橋	球磨村大字神瀬	神瀬大岩線	1989年3月	PC橋	4		1	24.3	伸縮装置	路面の凹凸	伸縮装置取替	2043	
30	桃原橋	球磨村大字神瀬	神瀬大岩線	1968年3月	RC橋	2	○	1	2.6	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2058	
31	永椎橋	球磨村大字神瀬	神瀬大岩線	1968年8月	RC橋	1		2	15.7	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2030	
32	松葉橋	球磨村大字神瀬	神瀬大岩線	1971年3月	RC橋	1		2	12.2	床版	うき	断面修復	2035	
33	丑洗橋	球磨村大字神瀬	神瀬大岩線	1968年3月	RC橋	2		1	4.7	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2058	
34	日当橋	球磨村大字神瀬	神瀬大岩線	1969年12月	RC橋	1		2	15.4	床版	剥離・鉄筋露出	断面修復	2031	
35	日當橋	球磨村大字神瀬	神瀬大岩線	2000年2月	PC橋	4		1	23.4	橋台	ひびわれ	ひびわれ補修工	2052	
36	落水橋	球磨村大字神瀬	神瀬大岩線	1968年3月	RC橋	2		2	11.5	橋脚	漏水・遊離石灰	伸縮装置取替	2031	
37	丸岩橋	球磨村大字神瀬	神瀬大岩線	1971年3月	RC橋	1	○	2	12.5	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2034	
38	森田橋	球磨村大字渡	内布線	1975年3月	RC橋	2		1	5.0	橋台	漏水・遊離石灰	伸縮装置取替	2065	
39	第二内布橋	球磨村大字渡	内布線	1998年3月	PC橋	4		1	18.1	橋台	ひびわれ	ひびわれ補修工	2051	
40	中津橋	球磨村大字一勝地	黄檗線	1959年11月	RC橋	1		2	18.4	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2014	
41	川原橋	球磨村大字一勝地	黄檗線	1970年3月	RC橋	3		1	3.0	橋台	漏水・遊離石灰	伸縮装置取替	2061	
42	黄檗橋	球磨村大字一勝地	黄檗線	1973年3月	RC橋	1		1	11.6	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2036	
43	二俣橋	球磨村大字一勝地	黄檗橋	1963年12月	RC橋	1		1	7.5	床版	剥離・鉄筋露出	断面修復	2019	
44	第一尾白橋	球磨村大字一勝地	告線	1965年3月	RC橋	2		1	5.8	伸縮装置	土砂詰り	伸縮装置取替	2021	
45	告橋	球磨村大字一勝地	告線	1960年3月	RC橋	5		1	11.7	舗装	舗装の異常	防水層設置	2019	
46	16-1無名橋	球磨村大字渡	地の内山口線	1965年3月	RC橋	2		1	3.8	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2024	
47	大坂間橋	球磨村大字一勝地	大阪間線	1965年3月	RC橋	2	○	1	5.0	主桁	うき	断面修復	2054	
48	松舟橋	球磨村大字一勝地	第二田代線	1935年12月	RC橋	1	○	2	9.5	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2017	
49	白濱橋	球磨村大字三ヶ浦	田野線	1954年12月	鋼橋	1		1	19.5	主桁	腐食	－	2016	架替え予定
50	24-2無名橋	球磨郡球磨村三ヶ浦	田野線	1960年3月	RC橋	2		1	3.0	主桁	ひびわれ	ひびわれ補修工	2047	

長寿命化計画橋梁一覧表

番号	橋梁名	所　在　地	路　線　名	架設年次	橋　種 ○:橋台がブロック・石積			径間数	橋長(m)	主な損傷		主な対策	対策年次	備　考
										部　材	損　傷　名			
51	24-3無名橋	球磨村大字三ヶ浦	田野線	1960年3月	RC橋	2		1	3.0	橋台	漏水・滞水	伸縮装置取替	2048	
52	24-4無名橋	球磨村大字三ヶ浦	田野線	1960年3月	RC橋	2		1	3.0	伸縮装置	路面の凹凸	伸縮装置取替	2048	
53	24-5無名橋	球磨村大字三ヶ浦	田野線	1960年3月	RC橋	2		1	3.0	－	－	－	2049	損傷無し
54	24-6無名橋	球磨村大字三ヶ浦	田野線	1960年3月	RC橋	2		1	3.5	伸縮装置	路面の凹凸	伸縮装置取替	2049	
55	24-7無名橋	球磨村大字三ヶ浦	田野線	1960年3月	RC橋	2		1	3.0	橋台	漏水・滞水	伸縮装置取替	2050	
56	岩尾第一橋	球磨村大字三ヶ浦	井手線	1965年3月	RC橋	2		1	3.8	地覆	変形・欠損	地覆取替	2055	
57	岩尾第二橋	球磨村大字三ヶ浦	井手線	1965年3月	RC橋	2	○	1	5.0	－	－	－	2056	損傷無し
58	千津橋	球磨村大字三ヶ浦	井手線	1968年3月	RC橋	1		3	25.5	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2029	
59	不動岩橋	球磨村大字三ヶ浦	井手線	1973年3月	RC橋	1		1	9.9	床版	剥離・鉄筋露出	断面修復	2037	
60	不動橋	球磨村大字三ヶ浦	井手線	1973年3月	RC橋	2		1	2.1	－	－	－	2063	損傷無し
61	橋詰	球磨村大字一勝地	柳詰橋詰線	1955年9月	石橋	―	○	1	20.2	－	－	－	－	石橋
62	俣口橋	球磨村大字三ヶ浦	釘原線	1966年8月	RC橋	1		4	27.0	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2027	
63	山神橋	球磨村大字三ヶ浦	釘原線	1968年12月	RC橋	1		3	18.0	床版	剥離・鉄筋露出	断面修復	2029	
64	東俣橋	球磨村大字一勝地	池原線	1971年7月	RC橋	1		1	11.4	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2034	
65	大瀬橋(鋼)	球磨村大字大瀬	大瀬吉松線	1984年3月	混合橋(鋼)	2		3	60.0	橋脚	ひびわれ	ひびわれ補修工	2018	
〃	大瀬橋(CO)	〃	〃	〃	混合橋(RC)	1		2	40.0	－	－	－	2017	
66	松本橋	球磨村大字大瀬	松本大阪間線	1984年3月	RC橋	4		3	90.0	主桁	ひびわれ	ひびわれ補修工	2013	
67	沢見橋	球磨村大字大瀬	沢見線	1960年3月	RC橋	2	○	1	3.3	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2050	
68	新田橋	球磨村大字大瀬	新田線	1970年3月	RC橋	2		1	6.9	主桁	うき	断面修復	2033	
69	天子橋	球磨村大字神瀬	和田蔀線	2010年3月	RC橋	3		1	6.1	－	－	－	2069	損傷無し
70	丸尾橋	球磨村大字渡	田頭線	1971年9月	PC橋	1		1	20.0	橋台	漏水・滞水	伸縮装置取替	2023	
71	小川橋	球磨村大字渡	相良橋城山線	1965年9月	RC橋	1		4	33.7	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2022	
72	山口橋	球磨村大字渡	相良橋城山線	1970年3月	RC橋	2	○	1	5.0	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2059	
73	大谷橋	球磨村大字三ヶ浦	第二茂田線	1965年3月	RC橋	2	○	1	3.0	－	－	－	2056	損傷無し
74	茂田第一橋	球磨村大字一勝地	第二茂田線	1965年3月	RC橋	2	○	1	4.5	－	－	－	2057	損傷無し
75	茂田第二橋	球磨村大字一勝地	第二茂田線	1965年3月	RC橋	2	○	1	4.0	地覆	漏水・遊離石灰	ひびわれ補修工	2056	
76	49-1無名橋	球磨村大字大瀬	曲瀬線	1965年3月	RC橋	2		1	3.7	床版	漏水・遊離石灰	ひびわれ補修工	2057	
77	鵜口橋	球磨村大字三ヶ浦	熊田線	1968年2月	PC橋	1		1	10.8	床版	剥離・鉄筋露出	断面修復	2019	
78	那良橋	球磨村大字三ヶ浦	那良前線	1969年3月	PC橋	1		3	31.8	主桁	剥離・鉄筋露出	断面修復	2021	
79	西谷橋	球磨村大字大瀬	西谷線	1970年3月	RC橋	2		1	4.7	防護柵	変形・欠損	防護柵取替	2060	
80	鏡橋	球磨村大字渡	立野線	1996年3月	RC橋	2		1	6.6	伸縮装置	路面の凹凸	伸縮装置取替	2053	
81	岩迫橋	球磨村大字渡	立野線	1994年10月	RC橋	2		1	7.3	橋台	漏水・滞水	伸縮装置取替	2051	
82	沖鶴橋	球磨村大字三ヶ浦	沖鶴線	1983年3月	PC橋	1		4	179.4	橋台	漏水・滞水	伸縮装置取替	2016	
83	鵜川橋	球磨村大字三ヶ浦	沖鶴線	1991年3月	PC橋	1		1	26.0	橋台	漏水・滞水	伸縮装置取替	2044	
84	第二山神橋	球磨村大字三ヶ浦	毎床線	1995年3月	PC橋	4		1	36.5	主桁	ひびわれ	ひびわれ補修工	2046	
85	中村橋	球磨村大字境目	境目線	2001年2月	PC橋	4		1	23.3	－	－	－	2053	損傷無し
86	71-1無名橋	球磨村大字渡	浦野線	1965年3月	RC橋	2		1	3.0	主桁	うき	断面修復	2053	
87	74-1無名橋	球磨村大字神瀬	上蔀線	1970年3月	RC橋	2		1	6.4	地覆	うき	断面修復	2033	
88	74-2無名橋	球磨村大字神瀬	上蔀線	1970年3月	RC橋	2		1	3.1	主桁	うき	断面修復	2061	
89	74-3無名橋	球磨村大字神瀬	上蔀線	1970年3月	RC橋	2	○	1	2.9	橋台	漏水・滞水	伸縮装置取替	2061	

※RC橋(1:T桁、2:床版橋、3:BOX、4:ゲルバー橋、5:アーチ橋)、PC橋(1:T桁、2:ホロー桁、3:BOX、4:中空床版橋)、鋼桁

※橋種の○は、橋台がブロック積・石積構造